

Comune di CASTELFIDARDO
Provincia di AN

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE/SOSTEGNO FRONTE FRANA VIA QUASIMODO - SANZIO

COMMITTENTE: Comune di Castelfidardo

CANTIERE:

Jesi, 30/09/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Arch. Alessandra Renzaglia)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(Geometra - Responsabile 3° Settore LLPP Raso Tommaso)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	2	15/10/2018	16/10/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	17/10/2018	17/10/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	2	18/10/2018	19/10/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	2	2	22/10/2018	23/10/2018
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1	3	3	22/10/2018	24/10/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	4	6	08/03/2019	13/03/2019
POTATURE E TAGLIO						
Taglio rovereti e decespugliamento	1	E	4	6	25/10/2018	30/10/2018
CONSOLIDAMENTI TERRENI						
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate	1	E	10	14	15/11/2018	28/11/2018
Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni	1	E	7	9	05/11/2018	13/11/2018
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate	1	E	15	21	29/11/2018	19/12/2018
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA						
Rinterro di banchine o terrazzamenti su pendio	1	E	9	11	22/01/2019	01/02/2019
Costruzione di palizzata in legno	1	E	13	19	03/01/2019	21/01/2019
Scavo di solco al piede dell'opera	1	E	7	14	20/12/2018	02/01/2019
Intreccio di verghe	1	E	6	8	11/02/2019	18/02/2019
Idrosemina	1	E	6	8	28/02/2019	07/03/2019
Posa di geostuoia	1	E	6	8	25/02/2019	04/03/2019
Messa a dimora a pettine di talee e piantine	1	E	6	8	19/02/2019	26/02/2019
Pulizia e riprofilatura di pendio	1	E	2	3	31/10/2018	02/11/2018
	1	E	5	5	04/02/2019	08/02/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA1

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = da nominare

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

[illegible]



