

Report periodici Responsabile V settore dott. Marco Stracquadanio

BONIFICA AREA NOBILI – 1° REPORT QUADRIMESTRALE (AL 31/07/2013):

- in data 24 luglio 2013 il Provveditore della SUA ha approvato il verbale di gara del 03/07/2013 con la quale le opere vengono aggiudicate provvisoriamente all'ATI Mediterranea Service Srl (mandataria) / Mariotti Costruzioni Srl (mandante), pertanto l'aggiudicazione è divenuta definitiva e la SUA sta ultimando le verifiche delle dichiarazioni prodotte in sede di gara dall'ATI per poter procedere (dopo 35 giorni) all'aggiudicazione efficace dell'appalto;
- ai fini dell'esecuzione dei lavori di bonifica è necessario affidare l'incarico per la direzione dei lavori previsti nel progetto; sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto dell'incarico ai medesimi professionisti esterni che hanno redatto il progetto;
- il nuovo cronoprogramma dell'opera verrà redatto insieme al progettista/direttore dei lavori una volta che la S.U.A. avrà dichiarato efficace (non prima di 35 giorni dal 24 luglio u.s.) l'aggiudicazione dei lavori all'ATI sopra citata.

BONIFICA AREA NOBILI – 2° REPORT QUADRIMESTRALE (AL 03/12/2013):

- a seguito dalla procedura negoziata espletata dalla S.U.A., con determinazione del Funzionario Responsabile V Settore n. 5/223 del 20/09/2013 (R.U. n. 1420 del 25/09/2013) i lavori sono stati aggiudicati all'ATI Mediterranea Service Srl (mandataria) / Mariotti Costruzioni Srl (mandante) con il prezzo di € 517.758,96 (esclusi oneri per la sicurezza pari ad € 42.952,48 ed I.V.A. 10%) corrispondenti ad un ribasso del 6,869% sull'importo posto a base di gara e sono stati assunti i conseguenti impegni di spesa;
- i lavori consegnati in data 25.09.2013 e sono subito iniziati sotto riserva di legge e sotto la direzione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Geol. Dr. Sergio RACCICHINI (capogruppo/mandatario) - Geol. Dr. Gianni NAPOLEONE (mandante) - Ing. Massimo VALENTINI (mandante) - Arch. Francesco VALENTINI (mandante); la loro ultimazione è prevista entro 180 giorni e pertanto entro il 23/03/2014;
- con atto Rep. n. 6109 del 18.11.2013 è stato stipulato il contratto di appalto;
- la documentazione inerente il 1° Stato avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 03/12/2013) è stata già consegnata al sottoscritto RUP ed è in corso la liquidazione alla ditta esecutrice del relativo importo pari a € 226.302,72 + IVA 10% per complessivi € 248.932,99 al netto della trattenuta per infortuni del 0,500%;

REPORT SUAP

n. pratiche gestite con SUAP: 2

n. pratiche gestite con la PEC: 250

n. pratiche totali: 915